

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo se predstavniki staršev, Dijana Sušnik, Rado Kunavar, Robert Makarin in Nataša Bukanovsky Kosi, v četrtek, 28.10.2021, udeležili sestanka na Občini Moravče, v zvezi z rušenjem in gradnjo prizidka k šoli. Na sestanku so bili prisotni predstavniki občinske uprave, nekateri občinski svetniki ter ravnatelj šole Matej Žist in pomočnica ravnatelja Petra Peterka.

Namen sestanka je bil, da se predstavnikom staršev omogoči vpogled v projektno dokumentacijo ter da pridobimo odgovore na nekatera vprašanja, ki so na zadnji seji Sveta staršev ostala neodgovorjena.

V nadaljevanju povzemamo pridobljene odgovore po tematskih sklopih:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ugotavljamo, da nam je bila na vpogled dana naslednja dokumentacija:

- DIIP, PIZ in IP,
(https://www.moravce.si/Files/TextContent/91/1598871593839_To%C4%8Dka%20%20-Potrditev%20DIIP,%20PIZ,%20IP%20za%20projekt%20adaptacije%20in%20%C5%A1iritve%20O%C5%A0%20Jurija%20Vege%20Morav%C4%8De.pdf)
- študija za izvedbo nameravane investicije – z njo razpolagajo,
- sklep o začetku postopka - z njim razpolagajo,
- pravnomočnost gradbenega dovoljenja - z njim razpolagajo,
- sklep o dodelitvi sredstev s strani MIZŠ - je pod odložnim pogojem vezano na sprejetje proračun RS za 2022 in 2023,
- sklep o dodelitvi sredstev s strani EKO sklad-a – iz predložene dokumentacije na sestanku je bila vidna pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude EKO sklad-a. Sredstva bodo občini na razpolago, ko bo na EKO sklad predložila dokumentacijo v roku, ki je določen v pogodbi, (celotna projektna dokumentacija, dokazilo o plačilu izvedenih del in pridobljeno uporabno dovoljenje) in takrat bo izdana dokončna odločba o izplačilu.

Ugotavljamo, da nam naslednja dokumentacija ni bila dana na vpogled, saj po navedbah direktorja občinske uprave še ni na voljo:

- dokumenti iz katerih izhaja dokazilo o zadostnih lastnih sredstvih – iz predložene dokumentacije na sestanku le to ni izhajalo,
- zavezujoča izjava banke o odobrenih sredstvih za izvedbo projekta – iz predložene dokumentacije na sestanku le to ni izhajalo,
- garancija izvajalca – do dneva sestanka še ni bila predložena, rok za predložitev 29.10.2021,
- pogodba za izvedbo strokovnega in gradbenega nadzora – ni bila predložena na vpogled,
- načrt prometne ureditve – ni bil na razpolago,
- terminski načrt – ni bil na razpolago,

- načrt razgradnje/odstranitve dela objekta – ni bil na razpolago,
- načrta prometne ureditve – ni bil na razpolago,
- popisa nevarnih gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest – ni bil na razpolago.

Pristojni so obljubili, da bodo dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo del predložili v najkrajšem možnem času, in jo posredovali ravnatelju OŠ Jurija Vege Moravče. Dogovorili smo se, da se po prejemu navedene dokumentacije, skliče skupni sestanek in doreče konkretne ukrepe za varnost in zdravje otrok v času rekonstrukcije šole.

Glede prometnega režima ter poteka rušitve so pristojni navajali idejne rešitve, vendar pa konkretnih načrtov in celovite rešitve na sestanku ni bilo pripravljene.

SREDSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA

Direktor občinske uprave nam je na sestanku osebno zagotovil, da so na razpolago zadostna sredstva za izvedbo projekta. Vprašanje razpoložljivosti sredstev sicer ni v pristojnosti predstavnikov staršev, temveč župana in občinskih svetnikov. Seveda pa smo starši upravičeno zaskrbljeni, če zadostnih sredstev ne bi bilo na voljo in bi se gradnja posledično zavlekla ali celo ustavila.

OPERATIVNI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA POUKA IN VARNOSTI

Ravnatelja pozivamo, da po prejemu terminskega načrta čim prej pripravi plan operativnih ukrepov, za zagotovitev čim bolj nemotene pouka v šoli in programov v vrtcu, ter za zagotovitev varnosti in zdravja vseh otrok in staršev, ki se bodo nahajali na območju šole in vrtca. V pripravo plana naj se vključi pooblaščen osebo za varnost in zdravje pri delu. Plan naj ravnatelj čim prej predstavi, tako svetu staršev, kot svetu zavoda šole, povzetek plana pa vsem staršem.

PROMETNI REŽIM

Pojasnjeno nam je bilo, da naj bi predvidoma za starše otrok v času rušenja in gradnje potekal nemoteno, kot običajno, dvosmerno, po običajni poti. V času, ko otroci prihajajo v šolo in odhajajo iz šole, na šolski poti oz. cesti ne bo prisotnih tovornjakov. Tovorni promet za gradbišče naj bi sicer potekal enosmerno, skozi Moravče, mimo šole in nazaj preko mostu ter ob Drtijiščici. Ravnatelja na tem mestu pozivamo, da poskrbi za ustrezno poučitev vseh otrok o previdnosti na cesti ter o dejstvu, da bo na odseku okoli šole povečan promet tovornih vozil. Ravnatelj naj opozori tudi vse starše otrok, da se naj o tem pogovorijo s svojimi otroci.

Ostajajo naslednja odprta vprašanja:

- jasno je treba definirati režime kamionskega prometa, gradbišča in prometa prihodov/odhodov otrok,

- glede na to, da se v cesto na Vegovi ulici ne posega, še vedno ostaja problematika srečanja osebnih in tovornih vozil zaradi ozkega cestišča, se nemalokrat vozilo umakne na pločnik, po katerem hodijo otroci,
- šport bo organiziran v prostorih Kulturnega doma Moravče, kar pomeni, da sta na cestišču vsako uro dva razreda otrok tudi v času, ko bodo na cesti tovornjaki. (Otroci torej ne bodo na cesti le ob prihodu in odhodu iz šole),
- kako bo zagotovljeno glede varnosti na cesti v zimskih razmerah?

ČAS IZVEDBE RUŠITVENIH DEL

Na izrecno zahtevo staršev, bo izvajalec vsa rušitvena dela izvajal izven časa, ko so v šoli in vrtcu prisotni otroci. Ravnatelj je zagotovil, da bodo po potrebi organizirane aktivnosti za otroke izven lokacije šole in vrtca oz., da bo v tem času organiziran pouk na daljavo.

ODSTRANITEV AZBESTA

Na izrecno vprašanje staršev, so nam tako direktor občinske uprave in nadzornik s strani občine zagotovili, da bodo ves material, ki vsebuje azbest, odstranili skladno s predpisi tako, da ne bo prišlo do kontakta otrok z azbestom. Vsa ta dela se bodo izvajala, ko na lokaciji ne bodo prisotni otroci.

Predlogi in odprta vprašanja s strani staršev:

- natančno definiranje terminskega plana odkrivanje strehe in rušitvenih del,
- ko se odstranjujejo azbestni elementi, naj bodo otroci odmaknjeni od možnosti vdihavanja prašnih delcev, med procesom odstranjevanja azbestnih elementov morajo biti okna zaprta, prezračevanje ugasnjeno,
- predlagamo spiranje okenskih polic in okvirjev po končanih delih odstranitve azbestne kritine,
- jasno je potrebno definirati ali je edini produkt azbestna kritina oz. ali obstaja na objektu, ki se ruši še kateri element iz azbestno cementnih izdelkov

VARNOST OTROK GLEDE GRADBIŠČA

V zvezi z varnostjo otrok v bližini gradbišča, bo zagotovljena ograja, vendar se ravnatelj poziva naj poskrbi za ustrezno informiranje otrok in staršev o nevarnostih glede gradbišča, ki je lahko zelo privlačno za otroke.

Predlogi staršev:

- ograja mora zadostiti varnost otrok, ker se bo gradbišče nahajalo na območju šole in vrtca,
- starše otrok, ki živijo v bližini šole naj ravnatelj posebej opozori na pazljivost, da otroci izven časa pouka ne bodo zahajali na območje gradbišča, saj je to lahko za njih izredno nevarno,

- **potrebno bi bilo določiti ukrepe, ki bodo zagotavljali preprečitev nekontroliranega vstopa na gradbišče.**

POZIV RAVNATELJU ŠOLE

Strinjati se moramo s trditvijo direktorja občinske uprave, da imamo predstavniki staršev neposredno povezavo z ravnateljem šole, ne pa z občinsko upravo.

V sled navedenemu, pozivamo ravnatelja, da poskrbi za ažurno, jasno in frekventno komunikacijo vseh potrebnih informacij v zvezi z operativno izvedbo projekta, rušenja in gradnje, ki so pomembne za starše. Ravnatelj naj prevzame aktivno vlogo in vnaprej pridobi vse potrebne informacije, oz. jih pridobi v najkrajšem roku od prejema vprašanja ali poziva staršev. Občini naj posreduje tudi odprta vprašanja in predloge z rešitvami podane s strani staršev.

Še posebej pa izpostavljam naslednja področja in informacije o katerih mora ravnatelj obvestiti ne le Svet staršev in Svet zavoda, temveč vse starše tako šolskih kot vrtčevskih otrok:

- terminski načrt gradbenih del,
- prometni režim v času rušenja in gradnje,
- varnostni ukrepi za zagotovitev varnosti naših otrok in za zaščito njihovega zdravja (tukaj izpostavljam predvsem prisotnost azbesta),
- operativni ukrepi za čim bolj nemoteno izvedbo pouka in vrtčevskih programov.

Prosim vse starše, da morebitna ostala vprašanja naslovijo neposredno na predstavnike staršev, mi pa jih bomo posredovali ravnatelju.

Lepo vas pozdravljamo,

Dijana Sušnik
Rado Kunaver
Robert Makarin
Nataša Bukanovsky Kosi